

## ミラノ会安全衛生協議会 役員会議事録

日 時 令和 6年 11月18日（月）11時00分～12時30分

場 所 ミラノ工務店 地階 会議室

出席者 協議会 萩原・夏原・梅田・川瀬・河合・河原林・橋本  
柴田・中田・小滝

ミラノ工務店 小嶋社長・川嶋・岡本

### 議案

#### 1. 前月の役員会議事録の検討

##### 1. 11月度安衛パトロールの結果について

- ・担当理事より報告  
1班：三条ビル建替えに伴う解体工事
- ・指摘事項について意見交換

##### 1. 安全祈願祭について

- ・日 時：令和7年 1月20日（月）9：45集合  
御祈祷 10：00～  
御祈願終了後 現地解散
- 場 所：狸谷山不動院

##### 1. 12月度の安衛パトロールについて

- ・日 時 12月 4日（水） 13時～
- ・当番理事 萩原会長、柴田理事

##### 1. 12月度の役員会について

- ・日 時 12月18日（水） 11時より
- ・場 所 ミラノ工務店 地下 会議室

##### 1. 令和6年1月度の役員会について

- ・日 時：令和7年 1月20日（月）17：30～
- ・場 所：中村楼

## 1. 添付資料について

- ・災害事例（丸のこ）の紹介並びに「丸のこ等取扱作業従事者教育」の講習会パンフレット紹介
- ・令和6年度年末年始労働災害防止強調月間実施要項の配布並びに説明
- ・令和6年度 第60回京都府建設業労働災害防止大会の案内
- ・令和7年度 安全祈願祭の日時確認
- ・令和5年12月～令和6年11月までに実施した、各安全パトロールに於いて指摘された項目一覧表を添付して、令和7年度の安全重点目標の検討を行った。資格が必要な業務なども記載すればとの意見をいただき、次回に草案を提出することとなった。

## 1. その他意見交換

- ・新規物件の報告
- ・他社の労災事故事例や現場での盜難事例の報告

## 12月度 安衛パトロールの結果（12月 4日）

担当理事 萩原会長 ((株) 萩原工務店)  
柴田理事 ((株) フアボーレ)

### 参加会員

ミラノ 川嶋 岡本

### 三条ビル建替えに伴う解体工事

(所長：西川 係員：高雄)

(概要: S R C 造 地上5階 地下1階 延2,703.79 m<sup>2</sup> 工期 6. 7.1～6.12.31 )

- ・喫煙場所他で消火器を配置しているが、残置物の消火器を利用していました。  
工事現場と事務所では規定が違うので、自社の管理された消火器を配置する  
ように指導しました

### 【good point】

- ・重機の車体に、専任したオペレーターの情報が顔写真付きで張り付けてあり、  
責任が明確になっていることを感じられました
- ・仮囲いの控え用くい打ちに専用の打ち込み工具を使用して、打ち込み強度の  
確保をより確かなものとする意思が感じられました

### 【作業所の状況】

解体工事の作業は概ね終了していて、仮囲いの整備中でした。  
次工程で想定される作業のための安全設備も適切に設けていました。  
長期間休業状態となるために、仮囲いなどの強度については十二分に計画して  
且つしっかりと確認していただくようお願いしました。

## 鏡山保育園新築工事に伴う既存園舎解体・外構工事

(所長：川村 係員：多喜、谷口)

概要：(新築) 鉄骨造 2階建 延 1,128.99 m<sup>2</sup> 工期 5. 11.1～6. 9. 中旬

(解体) 鉄筋コンクリート造 2階建 工期 6. 10. 15～7. 2. 28

- ・土間研り作業を行っていたが、保護メガネ・防塵マスク等の保護具を使用していなかった
- ・ガスボンベの空充状態の再確認を行い、確認ラベルの貼り直しを指示しました
- ・解体用重機の治具が置かれていたが、転倒の危険性がある状態で置かれていたので、転倒防止を指示しました
- ・足場の控え（ヤラズ）が適正に取れていなかったので、工事の進捗に合わせた盛替えは、先行で実施するように指示指示しました
- ・分電盤の端子カバーが無かった
- ・燃料缶横に消火器が在ったが、消火器スタンダード等を利用した設置や表示が出来ていなかった

### 【good point】

現場出入口のゲート足元にワイヤーを張っていますが、躊躇転倒防止対策に、トラガラとされ目立っていました

### 【作業所の状況】

建物解体工事が行われていました。解体重機に近づかないように、カラーコーンで区画が行われ、散水養生も実施されていました。より安全に作業を進めていたくために、解体重機本体に取り付ける、安全治具の導入の検討をお願いしました。

一方、仮囲いの控え（ヤラズ）の設置方法や間隔に不備がありました。

作業計画を確認して、先行で足場の盛替えを行い、安全に作業を進めていただこうにお願いして、パトロールを終えました。